



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

OFICIO NÚM.OFS/DAPEOA/1423/2015.

ASUNTO: Se remite pliego de observaciones de auditoría de obra pública 2014.

Tlaxcala, Tlax., a 06 de abril de 2015.

ING. NESTOR MONTAÑEZ SAUCEDO
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE SERVICIOS
INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA "CSITARET"
P R E S E N T E .


*P = Oficio 124/15
CSITARET 27-05-15*

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las metas programadas y detectar las irregularidades que en su caso existan en la ejecución de Obra Pública y prestación de servicios que lleva a cabo la Dependencia a su cargo, este Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado notificó inicio de auditoría mediante oficio **No. OFS/DAPEOA/0684/2014** de fecha 2 de marzo del año en curso, consecuentemente, con fundamento en lo establecido por los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 12, 14 fracciones VI, VII, VIII y XIV, 31 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, **le remito primer pliego de observaciones de auditoría de obra pública a los Recursos Estatales 2013, ejercidos en 2014** a efecto que sean corregidas dentro del término que le concede la Ley, recordándole que todos sus actos se deben ajustar a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el manejo de los recursos financieros.

Asimismo me permito informarle que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuenta con un plazo improrrogable de treinta días para hacer las aclaraciones y/o aportar la documentación que juzgue pertinente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

C.P.C. Y LIC. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ

Gobierno del Estado de Tlaxcala
Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala
Dirección General
RECIBIDO
FECHA: 09/04/2015
HORA: 10:51 am

*RECIBI
10/03/15
[Signature]*

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE

TLAXCALA (CSITARET)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 1 de 9

NO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
1	<p>CSITARET-07/14 Obra: Rehabilitación de tubería de polietileno de 24 " de diámetro localizada en PTAR Apizaco "B" Localidad: San Benito Xaltocan Municipio: Yahquemehcan Monto Contratado: \$266,699.84 Monto Ejercido: \$266,699.84 Periodo de ejecución: 26/09/2014 al 10/10/2014 Contratista: "Acabados y Construcciones Especializadas de Tlaxcala", Ing. Mario Acosta García</p> <p>De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución de la obra, se omite presentar la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario de ejecución • Oficio de inicio de obra • Acta de Entrega – recepción <p>Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 59, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>	---	<p>Presentar en copia certificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario de ejecución • Oficio de inicio de obra • Acta de Entrega – recepción <p>De conformidad con los Artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>
2	<p>Se detectó que en la estimación 1 en el concepto con clave 5 Construcción de registro de 2.00 x 1.50 mts por 1.20 de altura a nivel de terreno natural plantilla de concreto de 5 cm de espesor armada con diam. del No 3 a/c 25 cm a base de tabique rojo recolectado de la región con</p>	\$10,150.67	<p>Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro.</p>

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITARET)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 2 de 9

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
	<p>cadena de desplante y cerramiento de concreto de concreto f=c 150 kg cm2 de sección de 12 x 15 cm armada con 4 varillas del numero 3 ..., con P.U. de \$ 8,750.58 se pagaron 2.0 pzas y ejecutada se encontró 1.0 pza, resultado un importe de \$10,150.67 I.V.A. incluido</p> <p>Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>		<p>De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.</p>
3	<p>CSITARET -08/14 Obra: Rehabilitación de pozos de visita y lavaderos Localidad: C.I.X. II Huamantla, C.I.X. III Tlaxco, San Benito Xaltocan, Xopantla Municipio: Huamantla, Tlaxco, Yahquemehcan, Contla de Juan Cuamatzi Monto Contratado: \$210,453.96 Monto Ejercido: \$210,453.96 Periodo de ejecución: 28/08/2014 al 10/10/2014 Contratista: "Acabados y Construcciones Especializadas de Tlaxcala", Ing. Mario Acosta García</p>	- - -	<p>Presentar en copia certificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fianza de cumplimiento • Oficio de inicio de obra • Bitácora • Oficio de terminación • Acta de entrega – recepción



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITAREI)




FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 3 de 9

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
	Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 59, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.		De conformidad con los Artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
4	De la revisión física a la PTAR Apizaco B, Municipio de Yauhquemehcan se detectó que en la estimación 1 no fue ejecutado el concepto con clave 4 construcción de pozo de visita común de 1.50 a 2.00 de profundidad interior , con media caña de 0.30 a 0.60 m de diámetro, plantilla de concreto armado con diam del No 23 a/c 25 cm en ambos lados ...; con P.U. de \$ 12,165.50 , del cual se pagó 1.0 pza, por lo que se solicita el reintegro de \$14,111.98 I.V.A. incluido	\$14,111.98	Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro. De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.
5	Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	\$84,999.00	Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro. De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITARET)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

Hoja 4 de 9

PRIMER PLIEGO

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
6	<p>CITARET-09/14 Obra: Construcción de alcantarillado sanitario de 30 cm de diámetro y acondicionamiento de estructura para válvula check Localidad: Tlatempan Municipio: Apetatitlán de Antonio Carvajal Monto Contratado: \$95,045.49 Monto Ejercido: \$95,045.49 Periodo de ejecución: 22/10/2014 al 31/10/2014 Contratista: "Servicio y Mantenimiento Técnico", Ing. Roberto Pérez Lima</p>	<p>---</p>	<p>Presentar en copia certificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario ejecución • Fianza de cumplimiento • Oficio de inicio de obra • Bitácora • Oficio de terminación • Acta de entrega recepción. <p>De conformidad con los Artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>
	<p>De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución de la obra, se omite presentar la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario ejecución • Fianza de cumplimiento • Oficio de inicio de obra • Bitácora • Oficio de terminación • Acta de entrega recepción. <p>Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 59, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>	<p>---</p>	

[Handwritten Signature]

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE

TLAXCALA (CSITARET)




FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 5 de 9

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
7	<p>Debido a la falta de autorización para acceso no fue posible constatar la correcta ejecución de los trabajos correspondientes a esta obra, por lo que deberá reintegrar el importe de \$95,045.49 I.V.A. Inc.</p> <p>Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>	<p align="center">\$95,045.49</p>	<p>Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro.</p> <p>De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.</p>
8	<p>CSITARET-10/14 Obra: Rehabilitación de línea de drenaje sanitario de 40 " de diámetro de tubo de concreto reforzado, colector PTAR Apizaco "B" atrás de la fábrica de PROCTER Municipio: Yauhquemehcan Monto Contratado: \$83,473.26 Monto Ejercido: \$83,473.26 Periodo de ejecución: 20/01/2014 al 05/11/2014 Contratista: "Acabados y Construcciones Especializadas de Tlaxcala", Ing. Mario Acosta García</p> <p>De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución de la obra, se omite presentar la siguiente documentación:</p>	<p align="center">---</p>	<p>Presentar en copia certificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario de ejecución • Fianza de cumplimiento • Oficio de inicio de obra • Oficio de terminación de obra • Acta de entrega recepción

**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTONOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA**

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITARET)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 6 de 9

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
	Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 59, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.		De conformidad con los Artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
9	Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto clave 8 Relleno y compactado con material producto de la excavación en capas de 20 cm utilizando compactadora de golpe (ballarina); incluye herramientas menor y mano de obra..., con P.U. de \$74.32, esto en una longitud de 20.0 m equivalente a 1.80 m3 , por lo que deberá reintegrar un importe de \$155.13 I.V.A. Incluido Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	\$155.13	Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro. De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.
	CSITARET -11/14 Obra: Pagos de levantamiento topográfico de las nueve descargas complementarias de la laguna de tratamiento ubicadas en los Municipios de Tlaxcala, Apizaco "A" y "B", San Pablo Apetatitlán, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Tlaxco, Huamantla y Tetla de la Solidaridad Municipio: Tlaxcala, Apizaco, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Tlaxco, Huamantla y Tetla de la Solidaridad Monto Contratado: \$33,800.66 Monto Ejercido: \$33,800.66 Periodo de ejecución: 15/11/2014 al 30/11/2014 Contratista: "Acabados y Construcciones Especializadas de		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITARET)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

PRIMER PLIEGO

Hoja 7 de 9

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
10	<p>Tlaxcala", Ing. Mario Acosta García</p> <p>Se solicita aclarar y justificar la finalidad, objetivo, alcance a corto, mediano y largo plazo de la elaboración de los levantamientos topográficos de las descargas complementarias en las lagunas de tratamiento.</p> <p>Incumpliendo lo establecido en los Artículos 20, 23 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>	---	<p>Aclarar técnicamente y de manera oficial la situación observada, informar de los resultados.</p> <p>De conformidad con lo que establecen los artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.</p>
11	<p>CSITARET-12/14</p> <p>Obra: Trabajos de rehabilitación de bodega en PTAR Tlaxcala</p> <p>Localidad: San Hipólito Chimalpa</p> <p>Municipio: Tlaxcala</p> <p>Monto Contratado: \$347,676.00</p> <p>Monto Ejercido: \$344,678.79</p> <p>Periodo de ejecución: 03/11/2014 al 11/12/2014</p> <p>Contratista: "Acabados y Construcciones Especializadas de Tlaxcala", Ing. Mario Acosta García</p>	---	<p>Presentar en copia certificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario de ejecución • Oficio de inicio de obra • Oficio de terminación • Fianza de vicios ocultos • Acta de entrega - recepción

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE

TLAXCALA (CSITARET)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014

Hoja 8 de 9

PRIMER PLIEGO

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
	Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 59, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.		De conformidad con los Artículos 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
12	Se determina la presencia de vicios ocultos graves derivados de un proceso constructivo deficiente en el concepto con clave 009 Loza hecha a base de vigueta de alma llena de 0.15x0.11x 4 .00 mts, bovedilla de poliestireno de 1.22 x.63x .15 inc. capa de compresión de 5cm de espesor , concreto f'c 250kg/cm2 premezclado , agregado max de 3/4 cemento normal revenimiento de 14 a 16 cm acarreo horizontal de 5 m a una altura de 4.50 elevado con bomba..., por lo que se solicita el reintegro de \$87,931.57 I.V.A Incluido	\$87,931.57	Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado de cuenta y póliza de registro. De conformidad con lo que establecen los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.
	Observaciones Generales		
	De la revisión documental se observa que los contratos realizados carecen de la descripción del plazo de ejecución.		Aclarar, justificar e informar de las acciones realizadas para incluir el período de ejecución en contratos subsecuentes.
13	Incumpliendo lo establecido en el Artículo 54 fracción IV de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios	---	De conformidad con lo que establecen los artículos 54 fracción IV de la Ley de Obras


ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (CSITARET)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2013 EJERCIDOS EN 2014


Hoja 9 de 9


PRIMER PLIEGO

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN/ RESULTADO Y FUNDAMENTO LEGAL	IMPORTE OBSERVADO (\$)	ACCIÓN EMITIDA
			Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización.
		\$292,393.84	

REALIZÓ 
 ARQ. GABRIEL PARRA FERNÁNDEZ

ING. JUAN GREGORIO ALONSO GALINDO

REVISÓ 
 ING. ISABELLA GARCÍA TZOMPA

AUTORIZÓ 
 C.P. MARÍA ISABEL BELTRINA MALDONADO TEXTLE